



	Gemeinde	Ortsteil	Planung	Bauvorbereitung (Ausschreibung, Bestellungen, Wegerechte)	Aufbau htp- Technikhelher	Tiefbaumaß- nahmen	Anschlussarbeiten durch Deutsche Telekom AG	technische Qualitätsprüfung und Systemeinrichtung	voraussichtlicher Fertigstellungs- termin
Region Hannover	Gehrden	Lemie	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Sehnde	Gretenberg	in Prüfung						offen
LK Hildesheim	Schellerten	Garbolzum	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Kemme	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Söhlde	Feldbergen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Sibbesse	Adenstedt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai	Juni	Juli 2017
		Grafelde	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai	Juni	Juli 2017
		Sellenstedt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai	Juni	Juli 2017
		Segeste	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai	Juni	Juli 2017
		Eberholzen	erledigt	erledigt	erledigt	Mai	Juni	Juli	August 2017
		Hönze	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	April	Mai	Juni 2017
		Möllensen	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	April	Mai	Juni 2017
		Petze	erledigt	erledigt	erledigt	Mai	Mai	Juni	Juli 2017
		Sibbesse	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	April	Mai	Juni 2017
		Westfeld	erledigt	erledigt	erledigt	Mai	Mai	Juni	Juli 2017
		Wrisbergholzen	erledigt	erledigt	erledigt	Mai	Mai	Juni	Juli 2017
	Bockenem	Bornum	erledigt	erledigt	erledigt	April	Mai	Juni	Juli 2017
		Bültum	erledigt	erledigt	erledigt	April	Mai	Juni	Juli 2017
		Hary	erledigt	erledigt	erledigt	April	Mai	Juni	Juli 2017
		Jerze	erledigt	erledigt	erledigt	Mai	Juni	Juli	August 2017
		Königsdahlum	erledigt	erledigt	erledigt	Mai	Juni	Juli	August 2017
		Nette	erledigt	erledigt	erledigt	April	Mai	Juni	Juli 2017
Ortshausen		erledigt	erledigt	erledigt	Mai	Juni	Juli	August 2017	
Störy		erledigt	erledigt	erledigt	April	Mai	Juni	Juli 2017	
Upstedt	erledigt	erledigt	erledigt	April	Mai	Juni	Juli 2017		



	Gemeinde	Ortsteil	Planung	Bauvorbereitung (Ausschreibung, Bestellungen, Wegerechte)	Aufbau htp- Technikshelter	Tiefbaumaß- nahmen	Anschlussarbeiten durch Deutsche Telekom AG	technische Qualitätsprüfung und Systemeinrichtung	voraussichtlicher Fertigstellungs- termin
LK Hildesheim	Bad Salzedt furth	Groß Dungen	erledigt	erledigt	erledigt	April	Mai	Juni	Juli 2017
		Klein Dungen	erledigt	erledigt	erledigt	Mai	Juni	Juli	August 2017
		Heinde	erledigt	erledigt	erledigt	April	Mai	Juni	Juni 2017
		Hockeln	erledigt	erledigt	erledigt	Mai	Juni	Juli	August 2017
		Lechstedt	erledigt	erledigt	erledigt	April	April	Mai	Juni 2017
		Listringen	erledigt	erledigt	erledigt	April	April	Mai	Juli 2017
	Wesseln	erledigt	in Arbeit						Dezember 2017
	Diekholzen	Egenstedt	erledigt	erledigt	erledigt	Juni	Juli	August	September 2017
Hildesheim	Alt-Itzum	in Prüfung						offen	
LK Peine	Hohenhameln	Bierbergen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2017
		Stedum-Bekum	erledigt	in Arbeit	April	April	Mai	Juni	Juli 2017
		Harber	erledigt	in Arbeit	Mai	Mai	Juni	Juli	August 2017
		Ohlum	erledigt	in Arbeit					Februar 2018
		Soßmar	erledigt	in Arbeit					Februar 2018
	Edemissen	Blumenhagen	erledigt	in Arbeit	Mai	Mai	Juni	Juli	August 2017
		Mödesse	erledigt	in Arbeit	Mai	Mai	Juni	Juli	August 2017
		Abbensen	in Prüfung						offen
	Lengede	Barbecke	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Ilse	Münstedt	erledigt	in Arbeit	April	April	Mai	Juni	Juli 2017
Vechede	Vechede	in Prüfung						offen	
Heidekreis	Ahlden	Hodenhagen	erledigt	in Arbeit	erledigt	erledigt	April	Mai	Juni 2017
		Büchten	in Prüfung						offen
		Eickeloh	in Prüfung						offen
		Grethem	in Prüfung						offen
LK Helmstedt	SG Heeseberg	Dobbeln	erledigt	in Arbeit					Dezember 2017
		Ingeleben	erledigt	in Arbeit					Dezember 2017
		Jerxheim	erledigt	in Arbeit					Dezember 2017
Braunschweig	Braunschweig	Timmerlah	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	