



	Gemeinde	Ortsteil	Planung	Bauvorbereitung (Ausschreibung, Bestellungen, Wegerechte)	Aufbau htp- Technikhelpter	Tiefbaumaß- nahmen	Anschlussarbeiten durch Deutsche Telekom AG	technische Qualitätsprüfung und Systemeinrichtung	voraussichtlicher Fertigstellungs- termin	
<b>Region Hannover</b>	<b>Sehnde</b>	Gretenberg	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Juni	
<b>LK Hildesheim</b>	<b>Bad Salzdetfurth</b>	Klein Dungen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	
		Hockeln	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	
		Wesseln	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	Juni	Juni
	<b>Hildesheim</b>	Alt-Itzum	erledigt	in Arbeit	erledigt	September	September	Oktober	November	
<b>LK Peine</b>	<b>Hohenhameln</b>	Ohlum	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	
		Soßmar	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	<b>Edemissen</b>	<u>Abbensen</u> teilw.	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	
	<b>Vechede</b>	Köchingen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	Juli	August
<b>Heidekreis</b>	<b>Ahlden</b>	<u>Hodenhagen</u> (östl Ortsrand)	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	
		Büchten	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Eickeloh	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Grethem	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
<b>LK Helmstedt</b>	<b>SG Heeseberg</b>	Dobbeln	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	
		Ingeleben	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Jerxheim	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Juli
		Wobeck	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	erledigt	Juni

Planungsangaben vorbehaltlich der äußeren Einflüsse