



	Gemeinde	Ortsteil	Planung	Bauvorbereitung (Ausschreibung, Bestellungen, Wegerechte)	Aufbau htp- Technikhelmer	Tiefbaumaß- nahmen	Anschlussarbeiten durch Deutsche Telekom AG	technische Qualitätsprüfung und Systemeinrichtung	voraussichtlicher Fertigstellungs- termin
Region Hannover	Sehnde	Gretenberg	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
LK Hildesheim	Bad Salzdetfurth	Klein Dungen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Hockeln	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Wesseln	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Hildesheim	Alt-Itzum	erledigt	erledigt	erledigt	Dezember	Dezember	Januar	Februar 2019
LK Peine	Hohenhameln	Ohlum	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Soßmar	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Edemissen	<u>Abbensen</u> teilw.	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Vechelde	Köchingen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
Heidekreis	Ahlden	<u>Hodenhagen</u> (östl Ortsrand)	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Büchten	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Eickeloh	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Grethem	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
LK Helmstedt	SG Heeseberg	Dobbeln	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Ingeleben	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Jerxheim	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Wobeck	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt

Planungsangaben vorbehaltlich der äußeren Einflüsse