



Maßnahmenfortschritt

Stand: 18.09.2020

	Polygone Orte/Ortsteile	Ende Aktionsphase Glasfaser- Hausanschluss 0 €	Ende Nachvermarktungs- phase Glasfaser- Hausanschluss 595 €	Bauvorbereitung/ Genehmigungen	Tiefbau/ Inbetriebnahme	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin
SG Schwarmstedt	Lindwedel	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Buchholz	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	offen
	Marklendorf	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	offen
	Essel/Esseler Wald	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	offen
	Bothmer	erledigt	erledigt	in Arbeit		offen
	Gilten	21.12.2020				offen
	Norddrebber	21.12.2020				offen