



Maßnahmenfortschritt

Stand: 11.09.2020

	Polygone Orte/Ortsteile	Ende Aktionsphase Glasfaser- Hausanschluss 0 €	Ende Nachvermarktungs- phase Glasfaser- Hausanschluss 595 €	Bauvorbereitung/ Genehmigungen	Tiefbau ab	Inbetriebnahme ab
Stadt Sehnde	Bolzum	erledigt	entfällt	in Arbeit	Oktober 2020	offen
	Bilm	in Prüfung				offen
	Dolgen	in Prüfung				offen
	Evern	in Prüfung				offen
	Haimar	in Prüfung				offen
	Wehmingen	erledigt	entfällt	in Arbeit	Oktober 2020	offen
	Wirringen, Müllingen	09.11.2020				offen
	Rethmar	in Prüfung				offen
	Sehnde	in Prüfung				offen