

**Maßnahmenfortschritt**
**Stand: 02.04.2020**

	Polygone Orte/Ortsteile	Aktionsphase Glasfaser- Hausanschluss 0 €	Nachvermarktungs- phase Glasfaser- Hausanschluss 595 €	Bauvorbereitung/ Genehmigungen	Tiefbau/ Inbetriebnahme	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin
<b>Gemeinde Wedemark</b>	Berkhof, Sprockhof, Hoheheide, Plumhof, Langeloh	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Q3/2020
	Elze, Bennemühlen	erledigt	erledigt	in Arbeit		Q3/2020
	Oegenbostel, Bestenbostel	erledigt	erledigt	in Arbeit		Q3/2020
	Hellendorf	erledigt	09.04.2020			Q4/2020
	Mellendorf	18.06.2020				2021
	Bissendorf, Wennebostel	28.05.2020				2021
	Scherenbostel, Wiechendorf	15.05.2020	30.07.2020			2021
	Bissendorf-Wietze	28.05.2020				2021
	Gailhof, Meitze	25.05.2020	30.07.2020			2021
	Brelingen	03.07.2020	08.10.2020			2021
	Negenborn, Hühnerberg	21.07.2020	22.10.2020			2021
	Abbensen, Rodenbostel, Dudenbostel	11.11.2020	07.01.2021			2021
	Resse	16.11.2020	28.01.2021			2021