



	Gemeinde/Stadt	Ort/Stadtteil	Baugebiet	Planung	Technische Umsetzung	Qualitätsprüfung	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin	TV-Angebot	Gebietsart	Projektentwickler
Region Hannover	Hannover	Ahlem	Herzogsborn 12	erledigt	in Arbeit		Dezember 2020	ja	Neubau	GWH Wohnungs-gesellschaft mbH Hessen
	Hannover	Bemerode	Chicago Lane	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	Residio GmbH
	Hannover	Bemerode	Anecampstraße 4	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Bestand	BAUM Wohnimmobilien Bemerode GmbH
	Hannover	Bothfeld	Bothfelder Kirchweg	erledigt	in Arbeit	erledigt	erledigt	ja	Neubau	Gundlach
	Hannover	Bothfeld	Posener Straße 4,6,8	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	Heimkehr
	Hannover	Bothfeld	Herzkamp Baufelder B, C + D, E + F, G + H	erledigt	in Arbeit		Juni 2021	ja	Neubau	Gundlach
	Hannover	Bothfeld	Herzkamp Baufelder I + J	erledigt	in Arbeit		April 2020	ja	Neubau	Gundlach
	Hannover	Calenberger Neustadt	Ohehöfe	erledigt	in Arbeit		August 2021	Nein	Neubau	Verschiedene
	Hannover	Döhren	Hermann-Guthe-Str. 4	erledigt	in Arbeit		Mai 2021	ja	Neubau	Heimkehr
	Hannover	Döhren	Innstraße 10	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Bestand	enercity
	Hannover	Döhren	Innstraße 14	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Bestand	enercity
	Hannover	Döhren	Thurnithstr. 18, 20, Garkenburgstr. 3	erledigt	in Arbeit		Juni 2021	nein	Bestand	WAG Salzgitter Wohnungs-GmbH
	Hannover	Groß Buchholz	Roderbruchstraße 4 (Matthiaskirche)	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	Gundlach
	Hannover	Groß Buchholz	In den Sieben Stücken	erledigt	in Arbeit		Juni 2022	ja	Bestand	hanova
	Hannover	Groß Buchholz	Klingerstraße/ Lüchower Straße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Bestand	enercity
	Hannover	Groß Buchholz	Buchholzer Grün	erledigt	in Arbeit		Juli 2020	ja	Neubau	hanova SERVICES GmbH
	Hannover	Groß Buchholz	Buchholzer Grün, In den Sieben Stücken 4 a, 4 b, 4 c, 4 e	erledigt	in Arbeit		Juni 2021	ja	Neubau	meravis
	Hannover	Groß Buchholz	In den Sieben Stücken 7-9	erledigt	in Arbeit		Januar 2022	nein	Neubau	hanova
	Hannover	Groß Buchholz	Buchholzer Grün Baufelder C2-1, C2-2, C4-1, C4-2	erledigt	in Arbeit		Juli 2020	ja	Neubau	WKN Buchholzer Grün GmbH
	Hannover	Groß Buchholz	Buchholzer Grün, Cluster 3 e und 5 e	erledigt	in Arbeit		November 2021	ja	Neubau	Spar- und Bau
	Hannover	Groß Buchholz	Buchholzer Grün, Pasteurallee 3, 5, 7, 9, 11, 13	erledigt	in Arbeit		Januar 2022	ja	Neubau	BPD Immobilien-entwicklung
	Hannover	Groß Buchholz	Buchholzer Grün Rose-Senger-Str. 50, 52, 54	erledigt	in Arbeit		Dezember 2021	ja	Neubau	Gundlach
	Hannover	Groß Buchholz	Dora-Gerson-Straße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	Heimkehr
	Hannover	Groß Buchholz	Rodewinkel	erledigt	in Arbeit		Mai 2020	nein	Neubau	Friedrich-W. Meyer GmbH & Co. KG
	Hannover	Kirchrode	Zweibrückener Straße 72	erledigt	erledigt	erledigt	fortlaufend	ja	Neubau	Gundlach
	Hannover	Kleefeld	Karl-Wiechert-Allee 2 (Suderburger Wende)	erledigt	in Arbeit		Juli 2020	Nein	Neubau	Hochtief Infrastructure GmbH und hanova
	Hannover	Kronsrode	Kronsrode Mitte BF 1.2	erledigt	in Arbeit		Juni 2022	Nein	Neubau	KSG Hannover GmbH
	Hannover	Kronsrode	Kronsrode Mitte BF 1.3	erledigt	in Arbeit		Juni 2022	ja	Neubau	Spar- und Bau
	Hannover	Kronsrode	Kronsrode Mitte BF 9	erledigt	in Arbeit		Dezember 2022	ja	Neubau	Spar- und Bau
	Hannover	Kronsrode	Kronsrode Mitte BF 1.1, 7 + 10*	erledigt	in Arbeit		Dezember 2022	nein	Neubau	hanova
	Hannover	Lahe	Business- und Wohnpark Lahe	erledigt	in Arbeit		Dezember 2020	ja	Neubau	BOG 21 GmbH & Co. KG
	Hannover	Ledeburg	Borlingstraße 19,21 Bienriede 18,20	erledigt	in Arbeit		Juli 2020	ja	Neubau	hanova



Region Hannover

Gemeinde/Stadt	Ort/Stadteil	Baugebiet	Planung	Technische Umsetzung	Qualitätsprüfung	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin	TV-Angebot	Gebietsart	Projektentwickler
Hannover	Limmer	Kesselstraße	erledigt	in Arbeit		März 2021	ja	Neubau	Lenz Häuser GmbH
Hannover	Limmer	Wasserstadt Limme, Baufeld 13	erledigt	erledigt	erledigt	August 2021	nein	Neubau	Wasserstadt Limmer GmbH & Co. KG
Hannover	Linden	Ihmeauen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	HRG & Dr. Meinhof GmbH & Co. KG
Hannover	List	Titzianstraße/Spitzwegstraße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	meravis
Hannover	List	Lister Uferblick	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	Gundlach
Hannover	List	Lister Anger	erledigt	in Arbeit		Q1/2020	ja	Neubau	meravis
Hannover	List	Gorch-Fock-Straße, Hebbelstraße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	Co 4zig GmbH
Hannover	List	Roberstraße 22	erledigt	in Arbeit		Februar 2020	ja	Bestand	Heimkehr
Hannover	List	Podbielskistraße 61	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Bestand	Heimkehr
Hannover	List	Podbielskistraße 402, 404, 406, 408	erledigt	in Arbeit		Jun 20	nein	Neubau	hanova SERVICES GmbH
Hannover	List	ConstantinQuartier Baufeld 2	erledigt	in Arbeit		Januar 2021	ja	Neubau	Co 4zig GmbH
Hannover	List	ConstantinQuartier Baufeld 3	erledigt	in Arbeit		April 2021	ja	Neubau	Co 4zig GmbH
Hannover	List	ConstantinQuartier Baufeld 4	erledigt	in Arbeit		Januar 2023	ja	Neubau	Co 4zig GmbH
Hannover	List	ZWEI Nord	erledigt	in Arbeit		Q2/2022	ja	Neubau	Gundlach
Hannover	List	Lister Kirchweg 94	erledigt	in Arbeit		April 2021	ja	Neubau	Heimkehr
Hannover	List	Grünewaldstraße 31	erledigt	in Arbeit		Februar 2021	ja	Neubau	Grundstücksgemeinschaft C.L. Schumacher und Telge & Eppers
Hannover	List	Weberstraße 3-4	erledigt	in Arbeit		Juni 2021	Ja	Neubau	Heimkehr
Hannover	Misburg	Steinbruchsfeld - Stadtviellen Misburg Heinrich-Böll-Weg 15,17,19,21	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	meravis
Hannover	Misburg	Heinrich-Böll-Weg 23,25,27,29	erledigt	erledigt	erledigt	fortlaufend	nein	Neubau	hanova
Hannover	Misburg	Willi-Blume-Allee	erledigt			März 2021	ja	Neubau	Wohnen im Steinbruchsfeld GmbH
Hannover	Mittelfeld	Karl-Schurz-Weg/Spittastraße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	Landeshauptstadt Hannover
Hannover	Mittelfeld	Vitalquartier an der Seelhorst	erledigt	in Arbeit		Februar 2021	ja	Neubau	Spar- und Bau
Hannover	Mittelfeld	VitalQuartier Günter-Porsiel-Str. 3, 5, 7	erledigt	in Arbeit		Februar 2021	nein	Neubau	Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG
Hannover	Mittelfeld	Vitalquartier	erledigt	in Arbeit		Juni 2021	ja	Neubau	DIAKOVERE
Hannover	Mittelfeld	Hannelore-Kunze-Straße 37, 39, 41, 43	erledigt	in Arbeit		Februar 2021	ja	Neubau	Heimkehr
Hannover	Mittelfeld	Mailänder Str. 4	erledigt	in Arbeit		Dezember 2022	nein	Neubau	Projektgesellschaft GmbH & Co. – Mailänder Str. –KG
Hannover	Mittelfeld	Kleestraße 8/9	erledigt	in Arbeit		Juni 2021	ja	Bestand	Heimkehr
Hannover	Mittelfeld	Ahornstr. 5 A	erledigt	in Arbeit		Dezember 2021	ja	Neubau	Heimkehr
Hannover	Mitte	Aegidiendamm 7	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Bestand	Heimkehr
Hannover	Mitte	Hildesheimer Straße 23	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Bestand	Heimkehr
Hannover	Mitte	Wiesenstraße 13	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Bestand	Heimkehr
Hannover	Mitte	Adolfstraße (Haus 1 – 9)	erledigt	in Arbeit		Dezember 2020	ja	Neubau	Spar- und Bau
Hannover	Mitte	Dieterichstraße 18 A, 18 B, 20	erledigt	in Arbeit		November 2020	ja	Bestand	Heimkehr



	Gemeinde/Stadt	Ort/Stadteil	Baugebiet	Planung	Technische Umsetzung	Qualitätsprüfung	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin	TV-Angebot	Gebietsart	Projektentwickler
	Hannover	Mitte	Nicolaistraße	erledigt	in Arbeit		Q2/2022	ja	Neubau	Gundlach
Region Hannover	Hannover	Ricklingen	Pfarrstraße 29,29a-c,31,31a-c,33,33a-d,35,35a-d	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Bestand	enercity
	Hannover	Ricklingen	Göttinger Hof 4	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	Capella Projektgesellschaft mbH
	Hannover	Ricklingen	Levester Straße 4,6,8	erledigt	erledigt	erledigt	fortlaufend	ja	Bestand	Spar- und Bau
	Hannover	Ricklingen	Waßmannstraße 2 , 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Nordfeldstraße 9, Gesmannstraße 18, 20, 22, 24	erledigt	erledigt		Q2/2020	nein	Bestand	vB Schünemann GmbH
	Hannover	Ricklingen	Bettenser Str. 1 a, 1 b, 1 c, 3 a, 3 b, 3 c	erledigt	in Arbeit		Juli 2020	ja	Neubau	Spar- und Bau
	Hannover	Seelhorst	Wülfeler Straße	erledigt	in Arbeit		Februar 2021	nein	Neubau	Vitalquartier Hannover-Seelhorst Projekt 1 GmbH & Co. KG
	Hannover	Seelhorst	Döhrbruch 87, 89, 91, Aronstabweg 2, 4, 6, Honiggrasweg 3, 5, Kohnestr. 6, 8	erledigt	in Arbeit		April 2020	Ja	Neubau	Fischer Bau
	Hannover	Südstadt	Altenbekener Damm 82	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	Gundlach
	Hannover	Südstadt	Am Südbahnhof	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	hanova
	Hannover	Südstadt	Albert-Niemann-Str. 1	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Bestand	hanova
	Hannover	Südstadt	Große Pfahlstraße 20/21	erledigt	in Arbeit		Q3/2020	ja	Neubau	Heimkehr
	Hannover	Südstadt	Annenstraße 2	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	Heimkehr
	Hannover	Vahrenwald	Alemanns Gärten	erledigt	in Arbeit		Mrz 22	ja	Neubau	Heimkehr
	Hannover	Vahrenwald	Heinrich-Köhler-Hof	erledigt	erledigt	erledigt	fortlaufend	ja	Bestand	Spar- und Bau
	Hannover	Vahrenwald	Alemannstraße 17,19	erledigt	in Arbeit		Dezember 2020	ja	Neubau	GWH Wohnungs-gesellschaft mbH Hessen
	Hannover	Vahrenwald	Rotermundstr. 13	erledigt	in Arbeit		Juli 2021	ja	Neubau	Heimkehr
	Hannover	Waldheim	Liebrechtstr. 63	erledigt	in Arbeit		Dezember 2020	ja	Neubau	Calenberger Wohnbau GmbH
	Isernhagen	Altwarmbüchen	Wietzeau 2. Bauabschnitt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	Gemeinde Isernhagen
	Garbsen	Berenbostel	Theodor-Storm-Str. und Goethestraße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Bestand	Hahne Wohnungsver-waltungs GbR
	Gehrden	Leveste	Hinter den Zäunen	erledigt	in Arbeit			nein	Neubau	HRG - Hannover Region Grundstücksgesellsch aft mbH & Co. KG
	Hemmingen	Westerfeld	Sundernstr. 4	erledigt	in Arbeit		Juli 2020	ja	Neubau	meravis
	Laatzen	Laatzen	Alter Markt	erledigt	in Arbeit		Q1/2020	ja	Neubau	meravis
	Laatzen	Gleidingen	Am Erdbeerhof	erledigt	in Arbeit		Q1/2020	ja	Neubau	HELMA Wohnungsbau GmbH
	Langenhagen	Schulenburg	Langer Krummer Kamp/ Dorfstraße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	Stadt Langenhagen
	Langenhagen	Schulenburg	Langer Krummer Kamp 14	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Neubau	Bauherrengemein-schaft Brill Haster
	Lehrte	Immensen	Arpker Straße	erledigt	in Arbeit		März 2021	nein	Neubau	HELMA Wohnungsbau GmbH
	Lehrte	Lehrte	Gut Adolfshof	erledigt	in Arbeit		Oktober 2021	nein	Neubau	HB-Stiftung Berneburg gGmbH
	Pattensen	Reden	Landstraße 11	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Bestand	Mauritz von Reden
	Springe	Springe	Kurzer Ging 140	erledigt	in Arbeit		April 2021	nein	Neubau	Weißer Brink mit Perspektive GbR
	Wedemark	Mellendorf	Stargarder Straße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	HS-Bau GmbH, Königsutter
	Wedemark	Bissendorf	Neue Höfe	erledigt	in Arbeit		April 2020	nein	Neubau	Neue Höfe GmbH & Co. KG



	Gemeinde/Stadt	Ort/Stadtteil	Baugebiet	Planung	Technische Umsetzung	Qualitätsprüfung	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin	TV-Angebot	Gebietsart	Projektentwickler
Region Hannover	Wennigsen	Bredenbeck	Wennigser Str. 21	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Neubau	Christoph Meineke
	Wennigsen	Wennigsen	Caleidis am Deister	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	BPR Kühne & Partner
LK Peine	Lengede	Broistedt	Am Naturbad	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Neubau	avacon
	Wendeburg	Wendeburg	Zweidorfer Masch 1	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Neubau	Grobe Bauunternehmen GmbH & Co. KG
	Wendeburg	Wendeburg	Zweidorfer Masch 2	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Neubau	Martina und Dr. Norbert Luscher
	Wendeburg	Wendeburg	Zweidorfer Masch 3	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Neubau	Grobe Bauunternehmen GmbH & Co. KG
Braunschweig	Braunschweig	Lamme	Lammer Busch 1, 7, 133, 135, 137	erledigt	in Arbeit		April 2021	ja	Neubau	Bauunternehmen Schmidt GmbH & Co. KG
	Braunschweig	Nordstadt	Caspari-Hof (Gotenweg 6 -8, Nordanger 6-8)	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	WATU GmbH
	Braunschweig	Nordstadt	Caspari-Hof II,	erledigt	in Arbeit		Mai 2020	ja	Neubau	WATU GmbH
	Braunschweig	Nordstadt	Lichtwerkhöfe	erledigt	erledigt	erledigt	fortlaufend	ja	Neubau	Nibelungen Wohnbau
	Braunschweig	Nordstadt	Am Stadtanger	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	Nibelungen Wohnbau
	Braunschweig	Nordstadt	Nordanger	erledigt			Juni 2023	ja	Neubau	Brimmo GmbH
	Braunschweig	Östl. Ringgebiet	Schwanbergerstr. 7	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Neubau	Gollmer-Bau Konzept GmbH
	Braunschweig	Östl. Ringgebiet	Langer Kamp 2, 2A	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	LK Projekt
	Braunschweig	Östl. Ringgebiet	Langer Kamp 1, Gliesmaroder Str. 28	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Neubau	Giesler Architekten
	Braunschweig	Östl. Ringgebiet	Langer Kamp/Ecke Schwanberger Str	erledigt	in Arbeit		Q3/2020	ja	Neubau	Volksbank BraWo Projekt GmbH
	Braunschweig	Östl. Ringgebiet	Langer Kamp/Schwanberger Str. 1, 2	erledigt	in Arbeit		November 2020	ja	Neubau	LK-Projekt GmbH & Co. KG
	Braunschweig	Östl. Ringgebiet	Hans-Sommer-Str.	erledigt	in Arbeit		Oktober 2020	ja	Neubau	Volksbank BraWo Projekt GmbH
	Braunschweig	Östl. Ringgebiet	Schwanberger Bogen 5, 5 a, 6, 6 a	erledigt	in Arbeit		Juni 2020	ja	Neubau	AEDES PROJEKT Projektentwicklung GmbH
	Braunschweig	Innenstadt	Wilhelmstraße 60	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	MP Vermietungs GmbH
	Braunschweig	Weststadt	Alsterplatz	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	Nibelungen Wohnbau
	Braunschweig	Westl. Ringgebiet	Cyriakring 55 + 55a	erledigt	erledigt	erledigt	fortlaufend	ja	Neubau	Till Rosenbaum
	Braunschweig	Rautheim	Heinrich-der-Löwe-Kaserne	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	MT-Massivhaus und Kanada Bau
	Braunschweig	Rüningen	Schwarzer Weg 1 + 3, Thiedestraße 30	erledigt	erledigt	erledigt	fortlaufend	ja	Neubau	K.P.R. Bauelemente
	Braunschweig	Rüningen	Thiedestraße 17b	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Bestand	Enim Erdal
	Braunschweig	Rüningen	Heerstieg 16	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Neubau	ATEC-Bau
	Braunschweig	Stöckheim-Süd	Berghey 2 + 4	erledigt	in Arbeit		Oktober 2021	ja	Neubau	Stöckheim-Süd Projekt GmbH
	Braunschweig	Stöckheim-Süd	Baufelder 15 + 19	erledigt	in Arbeit		April 2021	ja	Neubau	Mira Projekt-gesellschaft mbH
	Braunschweig	Watenbüttel	Okerawe, Kohlgarten	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Neubau	Ebert-Energie



	Gemeinde/Stadt	Ort/Stadteil	Baugebiet	Planung	Technische Umsetzung	Qualitätsprüfung	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin	TV-Angebot	Gebietsart	Projektentwickler
Heidekreis	SG Ahlden	Büchten	Sandgarten	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Neubau	
	Schwarmstedt	Essel	Rottloses Feld	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Neubau	
	Schwarmstedt	Bothmer	Johann Caspar Weg	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Neubau	
	Schwarmstedt	Schwarmstedt	Mühlenweg 7 + 7a	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Neubau	
	Schwarmstedt	Schwarmstedt	Zwischen den Höfen	erledigt	in Arbeit		Dez 21	nein	Neubau	RRB ImmoInvest
	Schwarmstedt	Lindwedel	Ibsinger Weg	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Neubau	
	Schwarmstedt	Lindwedel	Am Grabenkamp	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Neubau	
LK Hildesheim	Hildesheim	Hildesheim	Bernwardshof 1. BA RH und 2. BA MFH	erledigt	in Arbeit		Oktober 2021	ja	Neubau	VDM Bernwardshof GmbH & Co. KG
	Eime	Eime	Pastor-Bauer-Weg	erledigt	in Arbeit		Oktober 2020	nein	Neuau	SGEG Sparkassen Grundstücksentwicklungs-gesellschaft Hildesheim Goslar Peine mbH & Co. KG
LK Wolfenbüttel	Baddeckenstedt	Binder	Oberer Weg 12, 13, 14, 15, 16, 17	erledigt	in Arbeit		April 2022	nein	Neubau	Herr von Bitter
	Cremlingen	Cremlingen	Imkenweg 1, 2, 3, 4	erledigt	in Arbeit		März 2021	nein	Neubau	Eden GmbH
	Cremlingen	Cremlingen	Im Rübenkamp	erledigt	in Arbeit		Juli 2021	nein	Neubau	Hans Gerken, Projektmanagement
	Evessen	Evessen	An den Flachsrotten	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Neubau	Landkreis Wolfenbüttel
	Schladen	Schladen	Wasserweg 9	erledigt	in Arbeit		Q4/2020	nein	Neubau	Jörg Oppermann