



	Gemeinde/Stadt	Gewerbegebiet	Planung	Technische Umsetzung	Qualitätsprüfung	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin
Region Hannover	Garbsen	Garbsen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Garbsen	Garbsen Nord	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Groß Buchholz	Groß Buchholz	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Großburgwedel	Großburgwedel	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Hannover	Alter Flughafen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Hannover	Badenstedt	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt
	Hannover	Expo Süd	erledigt			Juni 21
	Hannover	Kirchhorst	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Hannover	Lahe	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Hemmingen	Arnum	in Arbeit			
	Hemmingen	Devese I und II	in Prüfung			
	Hemmingen	Westerfeld	in Prüfung			
	Isernhagen	Isernhagen/Nord	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Isernhagen	Lorbeerrosenweg	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Langenhagen	Bayernstraße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Pattensen	Pattensen-Mitte	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Rethen (Leine)	Rethen (Leine)	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Sehnde	Höver	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Wedemark	Bissendorf	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Wedemark	Gailhof	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt
	Wedemark	Mellendorf	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt
	Wunstorf	Gewerbepark Wunstorf Süd	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	LK Hameln-Pyrmont	Hameln	Hastenbeck-Nord	in Prüfung		
	Hameln	Marienua	in Arbeit			August 21
LK Heidekreis	Schwarmstedt	Schwarmstedt	in Prüfung			
LK Hildesheim	Ahrbergen	Ahrbergen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Alfeld	Kanalstraße/ Industriestraße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Algermissen	Algermissen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Bavenstedt	Bavenstedt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Bavenstedt	Bavenstedt Süd	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Bavenstedt	Bavenstedt West	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Elze	Mühlenfeld II	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Emmerke	Emmerke	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Harsum	Harsum	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Hildesheim	Hafen	in Prüfung			



	Gemeinde/Stadt	Gewerbegebiet	Planung	Technische Umsetzung	Qualitätsprüfung	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin
	Hildesheim	Hildesheim Nord	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Hohenhameln	Hohenhameln	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Hildesheim	Lerchenkamp	in Arbeit			
	Nordstemmen	Nordstemmen	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt
	Sarstedt	Nullpunkt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
<b>LK Peine</b>	Ilse	Ilse der Hütte	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Vechelde	Industriegebiet	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Vechelde	Vechelde/West	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Vechelde	Vechelde II (An der Feuerwache)	in Arbeit			September 21
<b>LK Wolfenbüttel</b>	Baddeckenstedt	Am Park	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
<b>Stadt Braunschweig</b>	Braunschweig	Am Hafen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Berliner Platz	in Arbeit			Juli 21
	Braunschweig	Forschungsflughafen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Frankfurter Straße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Friedrich-Seele-Straße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Gliesmarode	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Hafen-West	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Hansestraße	in Arbeit			August 21
	Braunschweig	Hauptbahnhof	in Prüfung			2020/2021
	Braunschweig	Heesfeld	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Industriestraße	in Arbeit			Juli 21
	Braunschweig	Kralenriede-Ost	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Kreuz Süd	in Arbeit			September 21
	Braunschweig	Ölper	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Ölper Graben	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Peterskamp	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Pippelweg	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Porschestraße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Rautheim	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Rüningen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Senefelderstraße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Stadtweg	erledigt	erledigt	in Arbeit	Juli 21
	Braunschweig	Steinriedendamm	in Arbeit			Juli 21
	Braunschweig	Timmerlahstraße	erledigt	erledigt	in Arbeit	Juli 21
	Braunschweig	Tor-Wall	erledigt	in Arbeit		September 21
	Braunschweig	Varrentrappstraße	erledigt	erledigt	in Arbeit	Juli 21
	Braunschweig	Waller See	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Westbahnhof	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt