



| | Gemeinde/Stadt | Gewerbegebiet | Planung | Technische Umsetzung | Qualitätsprüfung | Voraussichtlicher Fertigstellungstermin |
|-----------------|----------------|-----------------|------------|----------------------|------------------|---|
| Region Hannover | Garbsen | Garbsen | in Arbeit | | | August 20 |
| | Garbsen | Garbsen Nord | in Arbeit | | | September 20 |
| | Großburgwedel | Großburgwedel | erledigt | in Arbeit | | September 20 |
| | Groß Buchholz | Groß Buchholz | in Arbeit | | | September 20 |
| | Hannover | Alter Flughafen | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| | Hannover | Badenstedt | in Prüfung | | | |
| | Hannover | Expo Süd | in Prüfung | | | |
| | Hannover | Lahe | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| | Hemmingen | Arnum | in Prüfung | | | |
| | Hemmingen | Devese I und II | in Prüfung | | | |
| | Hemmingen | Westerfeld | in Prüfung | | | |
| | Isernhagen | Isernhagen/Nord | erledigt | in Arbeit | | Oktober 20 |
| | Langenhagen | Bayernstraße | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| | Pattensen | Pattensen-Mitte | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| | Rethen (Leine) | Rethen (Leine) | erledigt | erledigt | in Arbeit | August 20 |
| | Sehnde | Höver | in Prüfung | | | |



| | Gemeinde/Stadt | Gewerbegebiet | Planung | Technische Umsetzung | Qualitätsprüfung | Voraussichtlicher Fertigstellungstermin |
|---------------|----------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------|---|
| | Wedemark | Bissendorf | in Prüfung | | | |
| | Wedemark | Gailhof | in Prüfung | | | |
| | Wedemark | Mellendorf | in Prüfung | | | |
| | Wunstorf | Gewerbepark Wunstorf Süd | in Arbeit | | | August 20 |
| LK Heidekreis | Schwarmstedt | Schwarmstedt | in Prüfung | | | |
| LK Hildesheim | Ahrbergen | Ahrbergen | in Arbeit | | | August 20 |
| | Alfeld | Kanalstraße/ Industriestraße | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| | Algermissen | Algermissen | in Arbeit | | | August 20 |
| | Bavenstedt | Bavenstedt | in Arbeit | | | August 20 |
| | Bavenstedt | Bavenstedt Süd | in Arbeit | | | August 20 |
| | Bavenstedt | Bavenstedt West | in Arbeit | | | August 20 |
| | Elze | Mühlenfeld II | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| | Emmerke | Emmerke | in Arbeit | | | August 20 |
| | Harsum | Harsum | in Arbeit | | | September 20 |
| | Hildesheim | Hafen | in Prüfung | | | |
| | Hildesheim | Hildesheim Nord | in Arbeit | | | September 20 |



| | Gemeinde/Stadt | Gewerbegebiet | Planung | Technische Umsetzung | Qualitätsprüfung | Voraussichtlicher Fertigstellungstermin |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|------------------|---|
| | Hildesheim | Lerchenkamp | in Arbeit | | | |
| | Hohenhameln | Hohenhameln | erledigt | in Arbeit | | August 20 |
| | Nordstemmen | Nordstemmen | in Prüfung | | | |
| | Sarstedt | Sarstedt/Nord | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| LK Peine | Ilsede | Ilseder Hütte | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| | Vechede | Industriegebiet | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| | Vechede | Vechede/West | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| | Vechede | Vechede II (An der Feuerwache) | in Prüfung | | | |
| LK Wolfenbüttel | Baddeckenstedt | Am Park | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| | Braunschweig | Am Hafen | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| | Braunschweig | Forschungsflughafen | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| | Braunschweig | Frankfurter Straße | in Arbeit | | | |
| | Braunschweig | Friedrich-Seele-Straße | in Arbeit | | | Aug 20 |
| | Braunschweig | Gliesmarode | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| | Braunschweig | Hafen-West | in Prüfung | | | 2020/2021 |
| | Braunschweig | Hansestraße | in Arbeit | | | 2020/2021 |
| | Braunschweig | Hauptbahnhof | in Prüfung | | | 2020/2021 |
| | Braunschweig | Heesfeld | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |



| | Gemeinde/Stadt | Gewerbegebiet | Planung | Technische Umsetzung | Qualitätsprüfung | Voraussichtlicher Fertigstellungstermin |
|--------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------|------------------|---|
| Stadt Braunschweig | Braunschweig | Industriestraße | in Prüfung | | | 2020/2021 |
| | Braunschweig | Ölper | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| | Braunschweig | Ölper Graben | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| | Braunschweig | Peterskamp | in Arbeit | | | Okt 20 |
| | Braunschweig | Pippelweg | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| | Braunschweig | Porschestraße | erledigt | in Arbeit | | Sep 20 |
| | Braunschweig | Rautheim | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| | Braunschweig | Rünigen | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |
| | Braunschweig | Stadtweg | in Arbeit | | | November 20 |
| | Braunschweig | Timmerlahstraße | in Arbeit | | | Dezember 20 |
| | Braunschweig | Waller See | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt |