



	Gemeinde/Stadt	Gewerbegebiet	Planung	Technische Umsetzung	Qualitätsprüfung	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin
Region Hannover	Hannover	Alter Flughafen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Garbsen	Garbsen	in Arbeit			Juni 20
	Garbsen	Garbsen Nord	in Arbeit			Juni 20
	Großburgwedel	Großburgwedel	erledigt	in Arbeit		März 20
	Groß Buchholz	Groß Buchholz	in Arbeit			Mai 20
	Hannover	Lahe	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Hemmingen	Arnum	in Prüfung			
	Hemmingen	Devese I und II	in Prüfung			
	Hemmingen	Westerfeld	in Prüfung			
	Isernhagen	Isernhagen/Nord	in Arbeit			März 20
	Langenhagen	Bayernstraße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Pattensen	Pattensen-Mitte	erledigt	in Arbeit		Januar 20
	Rethen (Leine)	Rethen (Leine)	erledigt	erledigt	in Arbeit	März 20
	Sehnde	Höver	in Prüfung			
	Wedemark	Bissendorf	in Prüfung			
	Wedemark	Gailhof	in Prüfung			
	Wedemark	Mellendorf	in Prüfung			
	Wunstorf	Gewerbepark Wunstorf Süd	in Arbeit			Juni 20
LK Hildesheim	Ahrbergen	Ahrbergen	in Arbeit			Mai 20
	Alfeld	Kanalstraße/ Industriestraße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Algermissen	Algermissen	in Arbeit			Februar 20
	Bavenstedt	Bavenstedt	in Arbeit			März 20
	Bavenstedt	Bavenstedt Süd	in Arbeit			März 20
	Bavenstedt	Bavenstedt West	in Arbeit			März 20
	Elze	Mühlenfeld II	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Emmerke	Emmerke	in Arbeit			Juni 20
	Harsum	Harsum	in Arbeit			März 20
	Hildesheim	Hafen	in Prüfung			
	Hildesheim	Hildesheim Nord	in Arbeit			März 20
	Hildesheim	Lerchenkamp	in Arbeit			
	Hohenhameln	Hohenhameln	erledigt	in Arbeit		März 20
	Sarstedt	Sarstedt/Nord	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	LK Wolfenbüttel	Baddeckenstedt	Am Park	erledigt	erledigt	erledigt
LK Peine	Ilsede	Ilseder Hütte	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Vechede	Industriegebiet	erledigt	in Arbeit		Januar 20
	Vechede	Vechede/West	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt



	Gemeinde/Stadt	Gewerbegebiet	Planung	Technische Umsetzung	Qualitätsprüfung	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin
Stadt Braunschweig	Braunschweig	Am Hafen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Forschungsflughafen	erledigt	in Arbeit		Januar 20
	Braunschweig	Friedrich-Seele-Straße	in Arbeit			Jul 20
	Braunschweig	Gliesmarode	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Hafen-West	in Prüfung			2020/2021
	Braunschweig	Hansestraße	in Arbeit			2020/2021
	Braunschweig	Hauptbahnhof	in Prüfung			2020/2021
	Braunschweig	Heesfeld	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Hinter dem Turme	erledigt	in Arbeit		März 20
	Braunschweig	Industriestraße	in Prüfung			2020/2021
	Braunschweig	Kralenriede-Ost	in Prüfung			
	Braunschweig	Ölper Graben	in Arbeit			Juli 20
	Braunschweig	Peterskamp	in Arbeit			Okt 20
	Braunschweig	Pippelweg	erledigt	in Arbeit		März 20
	Braunschweig	Porschestraße	in Arbeit			Aug 20
	Braunschweig	Rautheim	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Rüningen	erledigt	in Arbeit		März 20
	Braunschweig	Sehnfelderstraße	in Arbeit			2020
	Braunschweig	Stadtweg	in Arbeit			November 20
	Braunschweig	Sudetenstraße	in Arbeit			April 20
Braunschweig	Timmerlahstraße	in Arbeit			Dezember 20	
Braunschweig	Waller See	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	